

ID	CUP	Data Rilascio Primo CUP	Settore	Autorità di Sistema Portuale	Porto	Comune	Provincia	Nome Intervento	Nome Lotto	Data Aggiornamento	Stato
	C64J0400000008	08/06/2010	PORTO	MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	RAVENNA	RAVENNA	RAVENNA	Approfondimento del Canale Piombone: - 1° lotto sistemazione funzionale del canale Piombone in prima attuazione al P.R.P. - 2° lotto Risanamento della Pialassa Piombone e separazione fisica delle zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura artificiale	/	30/09/2019	IN LAVORAZIONE
	C66D15001530005	20/08/2015	PORTO	MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	RAVENNA	RAVENNA	RAVENNA	Ripristino della protezione di sponda in sinistra Candiano tra zona San Vitale e via Cimitero	/	30/09/2019	IN LAVORAZIONE
	C67E15000320005	16/10/2015	PORTO	MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	RAVENNA	RAVENNA	RAVENNA	Accordo quadro per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione, degli impianti elettrici, apparati elettronici e di trasmissione dati sul porto di Ravenna	/	30/09/2019	IN LAVORAZIONE
	C67D14000000005	29/06/2017	PORTO	MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	RAVENNA	RAVENNA	RAVENNA	Rifacimento delle briccole di accosto presso pontili PIR in Darsena Baiona	/	30/09/2019	IN PROGETTAZIONE

ID	CUP	Data Rilascio Primo CUP	Settore	Autorità di Sistema Portuale	Porto	Comune	Provincia	Nome Intervento	Nome Lotto	Data Aggiornamento	Stato
	C67E16000190005	23/01/2017	PORTO	MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	RAVENNA	RAVENNA	RAVENNA	Accordo quadro per la gestione e la manutenzione delle aree demaniali marittime del del porto canale di Ravenna nonchè delle aree di proprietà ed in uso all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale - Quadriennio 2017/2020	/	30/09/2019	IN LAVORAZIONE
	C69B18000190005	13/08/2018	PORTO	MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	RAVENNA	RAVENNA	RAVENNA	Sistemazione della banchina di attracco traghetto a Porto Corsini	/	30/09/2019	IN PROGETTAZIONE
	C69H17000000005	13/08/2018	PORTO	MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	RAVENNA	RAVENNA	RAVENNA	Ristrutturazione banchina c.d. Marcegaglia	/	30/09/2019	IN PROGETTAZIONE
	C61C14000010006	13/08/2018	PORTO	MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	RAVENNA	RAVENNA	RAVENNA	Ristrutturazione banchina c.d. Magazzini Generali	/	30/09/2019	IN PROGETTAZIONE

CUP	Importo Contrattuale iniziale	Importo Oneri iniziali	Finanziamento pubblico	Finanziamento privato	Durata Contrattuale iniziale	Importo Varianti	Importo Oneri Varianti	Importo Varianti Totale	Durata Varianti	Importo Contrattuale Attuale	Importo Oneri attuale	Importo SAL	Durata contrattuale attuale	Durata Sospensioni
C64J04000000008	25800568,42	341218,97	26141787,39	0	616	0	0	0	120	25800568,42	341218,97	23239901,97	1542	1118
C66D15001530005	830450,02	62751,54	893201,56	0	112	0	0	0	0	830450,02	62751,54	867674,87	197	24
C67E15000320005	2886470,21	80801,42	2967271,63	0	1460	3141679,48 *)	56885,16 *)	3198564,64	0	6028149,69	137686,58	5061804,2	1460	0
C67D14000000005	2412697,74	181851,63	2594549,37		354					2412697,74	181851,63		354	

CUP	Importo Contrattuale iniziale	Importo Oneri iniziali	Finanziamento pubblico	Finanziamento privato	Durata Contrattuale iniziale	Importo Varianti	Importo Oneri Varianti	Importo Varianti Totale	Durata Varianti	Importo Contrattuale Attuale	Importo Oneri attuale	Importo SAL	Durata contrattuale attuale	Durata Sospensioni
C67E16000190005	1723338,31	144031,11	1867369,42		1460	554723,99 *)	63211,39 *)			2278062,3	207242,5	1460706,04	1460	
C69B18000190005	2.397.926,87	22.995,21	2420922,08		270					2397926,87	22995,21		270	
C69H17000000005	10.384.672,74	107.890,40	10492563,14		600					10384672,74	107890,4		600	
C61C14000010006	7.102.582,48	94.089,37	7196671,85		285					7102582,48	94089,37		285	

CUP	Giorni lavorati	Importo Subappalti	Data Inizio Progettazione	Data Fine Progettazione	Data Inizio Lavori	Data Fine Lavori prevista o effettiva	Data Inizio Esercizio	Data Esercizio Completato	NOTE
C64J04000000008	1389	5005500	26/05/2011	28/11/2011	19/11/2012	01/03/2020			<p>Con Determina tecnica n. 34 del 10.06.2016 è stata approvata una perizia di variante ad importo non modificato, ai sensi dell'art. 161, co. 9 del DPR 207/2010.</p> <p>Proroghe concesse all'ultimazione dei lavori: - 90 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 73 del 06.10.2014) - 180 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 33 del 19.06.2017) - 163 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 76 del 11.12.2017) - 129 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 31 del 31.05.2018) - 85 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 67 del 05.10.2018) - 159 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 93 del 28.12.2018)</p>
C66D15001530005	208	5500	05/03/2015	05/10/2015	11/06/2018	28/01/2019			<p>La consegna definitiva dei lavori è stata effettuata in data 11.06.2018</p> <p>Proroghe concesse all'ultimazione dei lavori: - 60 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 58 del 30.08.2018) - 25 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 92 del 20.12.2018)</p> <p>All'impresa è stata applicata una penale per ritardata ultimazione dei lavori, avvenuta il 28.01.2019, rispetto alla data contrattualmente prevista per il giorno 17.01.2019. In merito alle riserve apposte dall'impresa esecutrice, il Direttore dei Lavori, ha promosso la procedura di accordo bonario, per il riconoscimento parziale delle stesse per un indennizzo complessivo pari a € 9.825,20, non imponibile I.V.A</p>
C67E15000320005	1061	315393,64	26/03/2015	26/08/2015	03/11/2016	02/11/2020			<p>*) Gli importi indicati si riferiscono non a varianti o modifiche contrattuali ma alla sottoscrizione di contratti applicativi al contratto originario. Il contratto, infatti, prevede un importo complessivo di affidamento pari ad € 7.026.402,45 di cui: € 2.967.271,63 per lavori di straordinaria manutenzione programmati e servizio a corpo (a canone trimestrale posticipato), comprensivo di oneri per la sicurezza, ed € 800.000,00 per lavori urgenti eventuali da affidarsi in economia € 4.059.130,82 per lavori di straordinaria manutenzione eventuali non programmati, oggetto di eventuali e successivi contratti applicativi, ai prezzi risultanti dall'applicazione del relativo ribasso percentuale offerto, pari al 15%, di cui sopra. con la precisazione che tale ammontare massimo deve intendersi come sommatoria dei singoli contratti applicativi e, pertanto, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza dell'Accordo Quadro, l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo. Contratti applicativi sottoscritti: • Cont App n. 1 pari ad € 216.889,89 (€ 214.086,99 + € 2.802,90 per oneri sicurezza) • Cont App n. 2 pari ad € 160.650,00 • Cont App n. 3 pari ad € 77.217,63 (€ 76.092,77 + € 1.124,86 per oneri sicurezza) • Cont App n. 4 pari ad € 255.000,00 (€ 247.377,68 + € 7.622,32 per oneri sicurezza) • Cont App n. 5 pari ad € 290.000,00 (€ 283.380,75 + € 6.619,25 per oneri sicurezza) • Cont App n. 6 pari ad € 300.000,00 (€ 296.630,61 + € 3.369,39 per oneri sicurezza) • Cont App n. 7 pari ad € 86.153,73 (€ 84.898,70 + € 1.255,03 per oneri sicurezza) • Cont App n. 8 pari ad € 512.992,65 (€ 504.223,49 + € 8.769,16 per oneri sicurezza) • Cont App n. 9 pari ad € 406.661,23 (€ 399.709,71 + € 6.951,52 per oneri sicurezza) • Cont App n. 10 pari ad € 443.495,22 (€ 435.914,06 + € 7.581,16 per oneri sicurezza) • Cont App n. 11 pari ad € 338.687,62 (€ 332.898,05 + € 5.789,57 per oneri sicurezza) • Cont App n. 12 pari ad € 110.816,67 (€ 74.071,67, oltre ad € 31.745,00 per eventuale proroga del servizio di 6 mesi + € 5.000,00 per oneri sicurezza)</p>
C67D14000000005			14/06/2011	16/09/2013					<p>Gara aggiudicata. E' in corso l'espletamento delle formalità antecedenti la stipulazione del contratto e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 in materia di antimafia, a tutti i controlli, le verifiche e le acquisizioni previste dalla vigente normativa, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 43 e 71 e segg. del D.P.R. 445/2000.</p> <p>Tra la conclusione dei lavori di cui al primo corpo e la consegna dei lavori di cui al secondo corpo è stato stimato un fermo lavori di circa 120 giorni naturali e consecutivi per permettere le prove di carico, i collaudi e la riorganizzazione delle attività produttive di stabilimento, indispensabile per consentire l'operatività di almeno un accosto in funzione. Il fermo è stato conteggiato nella durata contrattuale indicata.</p>

CUP	Giorni lavorati	Importo Subappalti	Data Inizio Progettazione	Data Fine Progettazione	Data Inizio Lavori	Data Fine Lavori prevista o effettiva	Data Inizio Esercizio	Data Esercizio Completato	NOTE
C67E16000190005	648	313856,49	luglio 2016	marzo 2017	21/12/2017	20/12/2021			<p>*) Gli importi indicati si riferiscono non a varianti o modifiche contrattuali ma alla sottoscrizione di contratti applicativi al contratto originario. Il contratto, infatti, prevede un importo complessivo di affidamento pari ad € 3.810.329,42 di cui: - € 1.867.369,42 per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione programmati, comprensivo di oneri per la sicurezza - € 61.600,00, oneri per la sicurezza inclusi, per proroga del servizio - € 1.881.360,00 per lavori di straordinaria manutenzione eventuali non programmati, oggetto di eventuali e successivi contratti applicativi, ai prezzi risultanti dall'applicazione del relativo ribasso percentuale offerto. Contratti applicativi sottoscritti: • Cont App n. 1 pari ad € 203.442,44 (€ 192.410,08 + € 11.032,36 per oneri sicurezza) • Cont App n. 2 pari ad € 98.012,35 (€ 92.208,90 + € 5.803,45 per oneri sicurezza) • Cont App n. 3 pari ad € 197.387,82 (€ 154.123,65 + € 43.264,17 per oneri sicurezza) • Cont App n. 4 pari ad € 119.092,77 (€ 115.981,36 + € 3.111,41 per oneri sicurezza)</p>
C69B18000190005			20/03/2018	05/06/2018					<p>Gara aggiudicata. E' in corso l'espletamento delle formalità antecedenti la stipulazione del contratto e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 in materia di antimafia, a tutti i controlli, le verifiche e le acquisizioni previste dalla vigente normativa, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 43 e 71 e segg. del D.P.R. 445/2000.</p>
C69H17000000005									<p>Le operazioni di gara per l'affidamento dell'intervento sono attualmente in corso</p>
C61C14000010006									<p>Le operazioni di gara per l'affidamento dell'intervento sono attualmente in corso</p>