n° PROG. Int.	ID	CUP	Data Rilascio Primo CUP	Settore	Autorità di Sistema Portuale	Porto	Comune	Provincia	Nome Intervento	Nome Lotto	Data Aggiornamento	Stato	Importo Contrattuale iniziale	Importo Oneri iniziali	Finanziamento pubblico	Finanziamento privato	Durata Contrattuale iniziale	Importo Varianti	Importo Oneri Varianti	Importo Varianti Totale	Durata Varianti	Importo Contrattuale Attuale	Importo Oneri attuale	Importo SAL	Durata contrattuale attuale	Durata Sospensioni	Giorni lavorati	Importo Subappalti	Data Inizio Progettazione	Data Fine Progettazione	Data Inizio Lavori	Data Fine Lavori prevista o effettiva	Data Inizio Esercizio	Data Esercizio Completato	NOTE
1011		C64J04000000008	08/06/2010	PORTO	MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	RAVENNA	RAVENNA	RAVENNA	Approfondimento del Canale Piombone: - 1° lotto sistemazione funzionale del canale Piombone in prima attuazione al P.R.P. - 2° lotto Risanamento della Pialassa Piombone e separazione fisica delle zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura artificiale	/	31/03/2021	IN LAVORAZIONE	25800568,42	341218,97	26141787,39	0	616	0	0	0	120	25800568,42	341218,97	23239901,97	1542	1118	1397	5005500	26/05/2011	28/11/2011	19/11/2012	01/03/2020 *)			Con Determina tecnica n. 34 del 10.06.2016 è stata approvata una perizia di variante ad importo non modificato, ai sensi dell'art. 161, co. 9 del DPR 207/2010. Proroghe concesse all'ultimazione dei lavori: - 90 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 73 del 06.10.2014) - 180 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 33 del 19.06.2017) - 163 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 76 del 11.12.2017) - 129 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 31 del 31.05.2018) - 85 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 67 del 05.10.2018) - 159 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 93 del 28.12.2018) Dal 18.12.2019 I lavori sono stati sospesi a causa del fallimento della Piacentini Costruzioni S.p.a., mandataria dell'ATI aggiudicataria dell'appalto. Conseguentemente alla determinazione dello stato di consistenza dei lavori ancora da eseguire e la definizione degli ulteriori adempimenti necessari per dare corretto compimento ai lavori previsti dall'appalto, avuto riguardo dell'art. 37, co. 18 del D.Lg.vo 12.04.2006, n.1 contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i., questa Autorità di Sistema Portuale si sta determinando in merito al nulla osta alla modifica del Raggruppamento Temporaneo con l'assunzione della soc. Nautilus s.r.l. – C.F. 02924640275 della qualifica di Capogr della soc. XODO - C.F. 00569180292 quale mandante *) data riferita alla situazione pre-sospensione
1408		C67E15000320005	16/10/2015	PORTO	MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	RAVENNA	RAVENNA	RAVENNA	Accordo quadro per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione, degli impianti elettrici, apparati elettronici e di trasmissione dati sul porto di Ravenna	/	31/03/2021	IN LAVORAZIONE	2886470,2	80801,43	2967271,63	0	1460	4447161,86 *)	70504,56 *)	4517666,42	180	7333632,06	151305,99	6713281,57	1640	0	1609	641878,97	26/03/2015	26/08/2015	03/11/2016	02/05/2021 **)			*) Gli importi indicati si riferiscono non a varianti o modifiche contrattuali ma alla sottoscrizione di contratti applicativi al contratto originario. Il contratto, infatti, prevede un importo complessivo di affidamento pari ad **€ 7.026.402,45** di cui: **€ 2.967.271,63** per lavori di straordinaria manutenzione programmati e servizio a corpo (a canone trimestrale posticipato), comprensivo di oneri per la sicurezza, ed € 800.000,00 per lavori urgenti eventuali da affidarsi in economia **€ 4.059.130,82** per lavori di straordinaria manutenzione eventuali non programmati, oggetto di eventuali e successivi contratti applicativi, ai prezzi risultanti dall'applicazione del relativo ribasso percentuale offerto, pari al 15%, di cui sopra. con la precisazione che tale ammor intendersi come sommatoria dei singoli contratti applicativi e, pertanto, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza dell'Accordo Quadro, l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo. Contratti applicativi sottoscritti: • Cont App n. 1 pari ad € 216.889,89 (€ 214.086,99 + € 2.802,90 per oneri sicurezza) • Cont App n. 2 pari ad € 160.650,00 • Cont App n. 3 pari ad € 77.217,63 (€ 76.092,77 + € 1.124,86 per oneri sicurezza) • Cont App n. 4 pari ad € 255.000,00 (€ 247.377,68 + € 7.622,32 per oneri sicurezza) • Cont App n. 5 pari ad € 290.000,00 (€ 283.380,75 + € 6.619,25 per oneri sicurezza) • Cont App n. 6 pari ad € 300.000,00 (€ 296.630,61 + € 3.369,39 per oneri sicurezza) • Cont App n. 7 pari ad € 86.153,73 (€ 84.898,70 + € 1.255,03 per oneri sicurezza) • Cont App n. 8 pari ad € 512.992,65 (€ 504.223,49 + € 8.769,16 per oneri sicurezza) • Cont App n. 9 pari ad € 406.661,23 (€ 399.709,71 + € 6.951,52 per oneri sicurezza) • Cont App n. 10 pari ad € 443.495,22 (€ 435.914,06 + € 7.581,16 per oneri sicurezza) • Cont App n. 11 pari ad € 338.687,62 (€ 332.898,05 + € 5.789,57 per oneri sicurezza) • Cont App n. 12 pari ad € 110.816,67 (€ 74.071,67, oltre ad € 31.745,00 per eventuale proroga del servizio di 6 mesi + € 5.000,00 per oneri sicurezza) • Cont App n. 13 pari ad € 170.000,00 • Cont App n. 14 pari ad € 127.234,79 (€ 125.059,82 + € 2.174,97 per oneri sicurezza) • Cont App n. 15 pari ad € 543.043,85 Con Delibera Presidenziale n. 28 del 24.02.2020 è stata approvata una modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 132, co.3 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., conseguente alla necessità di eseguire prestazioni finalizzate al miglioramento della funzionalità dei sistemi elettric trasmissione dati del Porto di Ravenna, da affidarsi in economia, per un maggiore importo di € 121.500,00, aumentando l'importo dei lavori in economia ad € 921.500,00 Con Delibera Presidenziale n. 250 del 30.10.2020 sono stati approvati, ai sensi dell' art. 57, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., interventi complementari per un importo complessivo pari ad € 245.294,00, di cui € 240.878,71 per interventi ed € 4.415,2 sicurezza. **) Al fine di assicurare lo svolgimento, senza soluzione di continuità, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento e al completamento delle attività inerenti la procedura di affidamento del nuovo Accordo Quadro per la «Manutenzione degli impianti elettrici, di pubbli
1117		C67D14000000005	29/06/2017	PORTO	MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	RAVENNA	RAVENNA	RAVENNA	Rifacimento delle briccole di accosto presso pontili PIR in Darsena Baiona	/	31/03/2021	IN LAVORAZIONE	2412697,74	181851,63	2594549,37		110		456882,53		100	2412697,74	638734,16		210			0	14/06/2011	16/09/2013					Gara aggiudicata. Al fine di consentire l'attività di bonifica degli ordigni bellici, con verbale del 02.07.2020 è stata effettuata una consegna parziale dei lavori. Con Delibera Presidenziale n. 89 del 31.03.2021 è stata approvata una modifica contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa agli oneri per la sicurezza da Covid-19 e opere provvisionali per complessivi € 456.882,53. Per effetto della variante il termine contrattuale è stato prorogato di 100 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna definitiva Il tempo contrattuale complessivo risulta perciò essere fissato in n. 210 giorni naturali e consecutivi comprensivi dei giorni di fermo cantiere per avversità atmosferiche.
1619		C67E16000190005	23/01/2017	PORTO	MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	RAVENNA	RAVENNA	RAVENNA	Accordo quadro per la gestione e la manutenzione delle aree demaniali marittime del del porto canale di Ravenna nonchè delle aree di proprietà ed in uso all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale - Quadriennio 2017/2020	/	31/03/2021	IN LAVORAZIONE	1723338,31	144031,11	1867369,42		1460	1404758,13 *)	225654,18 *)	1630412,31		3128096,44	369685,29	3126029,77	1460	0	1106	561628,84	26/06/2016	03/04/2017	21/12/2017	20/12/2021			*) Gli importi indicati si riferiscono non a varianti o modifiche contrattuali ma alla sottoscrizione di contratti applicativi al contratto originario. Il contratto, infatti, prevede un importo complessivo di affidamento pari ad **€ 3.748.729,4**2 di cui: - **€ 1.867.369,42** di cui: - € 480.000,00 quale corrispettivo quadriennale per i Servizi a corpo (a canone trimestrale posticipato), oltre ad € 34.417,84 per i relativi oneri per la sicurezza predeterminati dall'Autorità - € 1.243.338,31 quale importo stimato quadriennale per i Lavori di straordinaria manutenzione programmati, oltre ad € 109.613,27 per i relativi oneri per la sicurezza predeterminati dell'Autorità - **€ 1.881.360,00** per interventi di straordinaria manutenzione non programmati ed eventuali, comprensivi dei relativi oneri per la sicurezza pari ad € 81.360,00, oggetto di eventuali specifici contratti applicativi ai prezzi risultanti dall'applicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta. Contratti applicativi sottoscritti: • Cont App n. 1 pari ad € 203.442,44 (€ 192.410,08 + € 11.032,36 per oneri sicurezza) • Cont App n. 2 pari ad € 98.012,35 (€ 92.208,90 + € 5.803,45 per oneri sicurezza) • Cont App n. 3 pari ad € 197.387,82 (€ 154.123,65 + € 43.264,17 per oneri sicurezza) • Cont App n. 4 pari ad € 119.092,77 (€ 115.981,36 + € 3.111,41 per oneri sicurezza) • Cont App n. 5 pari ad € 43.715,88 (€ 41.237,09 + € 2.478,79 per oneri sicurezza) • Cont App n. 6 pari ad € 163´104,79 (€ 159´633,35 + € 3´471,44 per oneri sicurezza) • Cont App n. 7 pari ad € 610´957,44 (€ 465´467,60 + € 145´489,84 per oneri sicurezza) • Cont App n. 8 pari ad € 41.152,89 (€ 38.489,73 + € 2.663,16 per oneri sicurezza) • Cont App n. 9 pari ad € 153´545,93 (€ 145´206,37 + € 8´339,56 per oneri sicurezza)
1412		C69B18000190005	13/08/2018	PORTO	MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	RAVENNA	RAVENNA	RAVENNA	Sistemazione della banchina di attracco traghetto a Porto Corsini	/	31/03/2021	IN LAVORAZIONE	2397926,87	22995,21	2420922,08		150		158554,19		30	2397926,87	181549,4		180			0	20/03/2018	05/06/2018	11/01/2021	10/07/2021			In data 05.06.2020 è stato sottoscritto il contratto d'appalto I lavori sono stati consegnati in via parziale in data 14.09.2020; la consegna definitiva è stata effettuata con verbale del 11.01.2021 Con Determina Tecnica n. 9 del 19.02.2021 e successiva Delibera Presdienziale n. 68 del 10.03.2021 di copertura finanziaria è stata approvata la perizia suppletiva di variante n. 1 relativa agli oneri per la sicurezza da Covid-19, per Bonifica Ordigni Bellici e per la sicurezza
1115		C69H17000000005	23/11/2017	PORTO	MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	RAVENNA	RAVENNA	RAVENNA	Ristrutturazione banchina c.d. Marcegaglia	/	31/03/2021	IN PROGETTAZIONE	8475969,89	107890,4	8583860,29		411		44230,35			8475969,89	152120,75		411			0	21/03/2019	16/05/2019					In data 26.06.2020 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Con Delibera Presidenziale n. 79 del 22.03.2021 è stata approvata una modifica contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 com.1 lettera c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa all'aggiornamento degli oneri per la sicurezza per contrastare la diffusione del Covid-19 all'i i lavori in oggetto per un maggior importo di € 44.230,35. I lavori sono stati consegnati parzialmente in data 14.04.2021
1118		C61C14000010006	13/02/2019	PORTO	MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	RAVENNA	RAVENNA	RAVENNA	Ristrutturazione banchina c.d. Magazzini Generali	/	31/03/2021	IN PROGETTAZIONE	5385180,31	94089,37	5479269,68		285					5385180,31	94089,37		285			0	09/07/2018	08/11/2018					In data 16.11.2020 è stato sottoscritto il contratto d'appalto La consegna è prevista a breve
1903		/	/	PORTO	MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	RAVENNA	RAVENNA	RAVENNA	Accordo Quadro per l'affidamento degli "Interventi di manutenzione dei fondali del Porto di Ravenna"	/	31/03/2021	IN PROGETTAZIONE	5100222	45885	5146107	0	1460			0	0	5100222	45885	0	1460	0	0	0	10/02/2020	08/05/2020					L'accordo quadro, essendo di per sé un atto di selezione d'impresa e di definizione delle condizioni di fornitura, e non anche un progetto di sviluppo, non rileva ai fini dellapplicazione del CUP e della normativa al riguardo prodotta. Per l'accordo quadro, quindi, non va richiest invece permane per i singoli progetti di sviluppo che il Soggetto responsabile vorrà attuare e che utilizzeranno, per la loro realizzazione, la fornitura definita con l'accordo quadro. L'Accordo Quadro, in quanto tale e per sua stessa natura, individua solo l'operatore e non richiede una preventiva copertura finanziaria in quanto la spesa sarà definita in sede di stipula dei successivi contratti applicativi discendenti dallo stesso AQ.
2007		C64B20000280005	01/10/2020	PORTO	MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	RAVENNA	RAVENNA	RAVENNA	Intervento di dragaggio nel bacino di evoluzione in avamporto e nel tratto di Canale Candiano compreso tra San Vitale e Marcegaglia	/	31/03/2021	IN PROGETTAZIONE	8790968,21	220047,84	9011016,05	0	375	0	0	0	0	8790968,21	220047,84	0	375	0	0	0	03/08/2020	30/09/2020					Gara aggiudicata
1617		C67E16000120005	04/08/2016	PORTO	MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	RAVENNA	RAVENNA	RAVENNA	Consolidamento banchina c.d. "Nadep Ovest"	/	31/03/2021	IN PROGETTAZIONE	937036	26831,12	963867,12	0	180	0	0	0	0	937036	26831,12	0	180				26/02/2018	05/11/2020					Gara in corso
2001		C63H20000430005	05/01/2021	PORTO	MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	RAVENNA	RAVENNA	RAVENNA	Ripristino della protezione di sponda in sinistra Baiona	/	31/03/2021	IN PROGETTAZIONE	105999,62	6644,5	112644,12	0	70	0	0	0	0	105999,62	6644,5	0	70				12/02/2020	06/10/2020					Gara aggiudicata